



Università degli Studi di Messina

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Appalto integrato per la Realizzazione, nell'ambito del programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2014-2020. Progetto IngMe Efficiency B

COMMITTENTE: Università degli Studi di Messina

IMPRESA: Onital s.r.l.

Contratto Rep. 1608/2021 prot. n. 156898 del 14.12.2021 registrato il 20.12.2021 all'Ufficio Registro di Messina al n.309 serie 1 e contratto aggiuntivo Rep. 1633/2022 prot. 114411 del 20/09/2022 registrato il 03.10.2022 all'Ufficio Registro di Messina al n.120 serie 1

Il Direttore dei Lavori
Ing. Lorenzo Gitto

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto esecutivo euro 1'010'035,20 - 100%)			
1 001.002.002	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO STUDENTI - Scavi, rinterrì, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto			
	SOMMANO % aliquote	100,00	65'311,29 (6,466%)	65'311,29 (6,466%)
2 001.002.003	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO STUDENTI - Conglomerati, casseformi acciai per calcestruzzo			
	SOMMANO % aliquote	100,00	70'743,01 (7,004%)	70'743,01 (7,004%)
3 001.002.006	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO STUDENTI - Cavidotti, pozzetti e conduttori			
	SOMMANO % aliquote	100,00	9'237,03 (0,915%)	9'237,03 (0,915%)
4 001.002.007	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO STUDENTI - Pavimentazioni stradali			
	SOMMANO % aliquote	100,00	37'772,76 (3,740%)	37'772,76 (3,740%)
5 001.002.008	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO STUDENTI - Opere metalliche e strutture prefabbricate			
	SOMMANO % aliquote	100,00	382'270,40 (37,847%)	382'270,40 (37,847%)
6 001.003.002	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO DOCENTI - Scavi, rinterrì, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto			
	SOMMANO % aliquote	100,00	11'378,36 (1,127%)	11'378,36 (1,127%)
7 001.003.003	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO DOCENTI - Conglomerati, casseformi acciai per calcestruzzo			
	SOMMANO % aliquote	100,00	5'913,23 (0,585%)	5'913,23 (0,585%)
8 001.003.006	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO DOCENTI - Cavidotti, pozzetti e conduttori			
	SOMMANO % aliquote	100,00	3'091,79 (0,306%)	3'091,79 (0,306%)
9 001.003.007	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO DOCENTI - Pavimentazioni stradali			
	SOMMANO % aliquote	100,00	6'905,87 (0,684%)	6'905,87 (0,684%)
10 001.003.008	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - PARCHEGGIO DOCENTI - Opere metalliche e strutture prefabbricate			
	SOMMANO % aliquote	100,00	47'783,80 (4,731%)	47'783,80 (4,731%)
11 001.004.009	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE EDILI - COPERTURA BLOCCO A E B - Impianto fotovoltaico			
	SOMMANO % aliquote	100,00	3'205,44 (0,317%)	3'205,44 (0,317%)
12 001.005.006	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE IMPIANTISTICHE - PARCHEGGIO STUDENTI - Cavidotti, pozzetti e conduttori			
	SOMMANO % aliquote	100,00	12'301,52 (1,218%)	12'301,52 (1,218%)
13 001.005.009	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE IMPIANTISTICHE - PARCHEGGIO STUDENTI - Impianto fotovoltaico			
	SOMMANO % aliquote	100,00	232'102,83 (22,980%)	232'102,83 (22,980%)
14 001.006.006	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE IMPIANTISTICHE - PARCHEGGIO DOCENTI - Cavidotti, pozzetti e conduttori			
	SOMMANO % aliquote	100,00	9'041,70 (0,895%)	9'041,70 (0,895%)
15	OG9 FOTOVOLTAICO - OPERE IMPIANTISTICHE - PARCHEGGIO DOCENTI - Impianto fotovoltaico			
	A RIPORTARE			897'059,03

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

Tipologia Appalto: a misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A MISURA

Importo lavori a misura	€ 1.406.128,88	(A)
Importo dei lavori per la sicurezza su cui non applicare il ribasso	<u>€ 30.230,30</u>	(B)
Resta l'importo soggetto a ribasso d'asta (C=A-B)	€ 1.375.898,58	(C)
a detrarre ribasso d'asta del 28,788 %	<u>€ 396.093,68</u>	(D)
Resta l'importo netto (E=C-D)	€ 979.804,90	(E)
Importo totale dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta (F=B+E)	<u>€ 1.010.035,20</u>	(F)

A DEDURRE ACCONTI

Anticipazione del 13/09/2022	€ 206.639,85	
Certificato N.1 del 22/11/2022	€ 305.800,00	
Certificato N.2 del 27/02/2023	<u>€ 304.500,00</u>	
Sommano certificati di pagamento	€ 816.939,85	(G)

CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA

Lavori al netto eseguiti come da stato finale (F)	€ 1.010.035,20	
A dedurre anticipazione ed acconti già corrisposti (G)	<u>€ 816.939,85</u>	
Resta il credito netto dell'impresa	<u>193.095,35 €</u>	

Messina 29/06/2023
ONITAL s.r.l.
Sede Legale, Via Gioberti, 17
97014 ISPICA (RG)
Sede Operativa, Via Alghieri, 164
86019 FROSOLINI (SR)
C.F. e P. IVA 01555100880

Il Direttore dei Lavori
Ing. Lorenzo Gitto

Il RUP
Arch. Maria Giovanna Leonardi