



Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



CUP: J41F1800070002
CIG: 8598390FE1

Appalto integrato per la Realizzazione, nell'ambito del programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2014-2020, del progetto IngMe Efficiency B. "Sistema termoregolazione - contabilizzatori energia, pensiline FV, FV copertura corpo A e FV copertura corpo B"

Responsabile del Procedimento: Arch. Maria Giovanna Leonardi

Impresa aggiudicataria: Onital s.r.l. con sede in Via Gioberti, 17 – Ispica (RG).

Contratto d'appalto: Rep. 1608/2021 prot. n. 156898 del 14.12.2021 registrato il 20.12.2021 all'Ufficio Registro di Messina al n.309 serie 1 e contratto aggiuntivo Rep. 1633/2022 prot. 114411 del 20/09/2022 registrato il 03.10.2022 all'Ufficio Registro di Messina al n.120 serie 1.

Atto aggiuntivo: Rep. 1633/2022, prot. 11441/2022 registrato il 03.10.2022 all'Ufficio Registro di Messina al n.120 serie 1

Ribasso d'asta: 28,788%.

Importo contrattuale: € 1.055.489,10 di cui € 1.010.035,20 per lavori – compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.230,30 - ed € 45.453,90 per competenze tecniche, oltre IVA ed oneri previdenziali

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
(D.M. 49/2018, art. 14)

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con Delibera del C.d.A. del 09.04.2014 è stato approvato il progetto di livello definitivo, debitamente verificato e validato, denominato IngMe Efficiency B per un importo complessivo di € 2.081.019,58 ed è stato disposto di avanzare richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), autorità di gestione del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio.

Con DDG n. 946 del 12.08.2019 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili ed il progetto di cui sopra è risultato finanziabile al 5° posto nella graduatoria con contributo concesso pari all'importo complessivo richiesto di € 2.081.019,58.

In data 30.09.2019, prot. n. 90613, è stata siglata la convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina nell'ambito del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2014-2020 azione 4.1.1 - promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart





Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 12/11/2019 è stato dato mandato al Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale di indire l'appalto integrato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Con D.D. n. 2794 dell'11.12.2020 – prot. n. 127445 – è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato per effetto dell'aggiornamento dei prezzi:

A) Importo complessivo delle lavorazioni compreso degli oneri della sicurezza e manodopera	€ 1'374.828,17
1) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.230,30
2) costo della manodopera	€ 122.633,64
Importo a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€ 1.344.597,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) per imprevisti ed arrotondamenti il 5% (IVA compresa)	€ 68.741,41
2) per competenze tecniche progettazione esecutiva D.M. 17/06/2016 compresa IVA al 22% e spese	€ 63.829,00
3) per incentivi su funzioni tecniche 2%	€ 27.496,56
4) per I.V.A. il 10% di A)	€ 137.482,82
5) oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 7'500,00
6) spese per pubblicità e versamenti Avcp	€ 10'000,00
7) polizza assicurativa ex art. 270 DPR 207/2010	€ 1'000,00
8) somme residue da aggiornamento prezzi	€ 390.141,62
Totale somme a disposizione euro	€ 706.191,41
Importo TOTALE del progetto euro	€ 2.081.019,58

Assuntore dei lavori:

Con contratto Rep. n. 1608, prot. n. 156898 del 14.12.2021 registrato il 20.12.2021 all'Ufficio Registro di Messina al n.309 serie 1, l'appalto integrato per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva e dei lavori è stato affidato all'impresa Onital S.r.l. che ha indicato come consorziato esecutore la Società di Ingegneria Groma s.r.l.s.

L'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 28,788%, è pari ad € 1.033.199,24, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 30.230,30 non soggetti a ribasso e competenze tecniche per la progettazione, oltre IVA. L'appalto è con il corrispettivo a corpo.

Progetto esecutivo:

Il progetto esecutivo è stato redatto dalla Società di Ingegneria Groma s.r.l.s., per conto dell'Impresa Onital s.r.l. aggiudicataria dell'appalto.





Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



Il progetto ha acquisito i necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte degli Enti preposti ed è stato validato dal RUP a seguito dell'acquisizione del rapporto conclusivo delle attività di verifica rilasciato dall'Unità Tecnica di Verifica.

Il progetto è stato approvato con Delibera del C.d.A. del 2 agosto 2022, prot. 101533 del 08.08.2022, per l'importo, al netto del ribasso offerto, di € 1.010.035,20, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per ad € 30.230,30 oltre € 45.453,90 per competenze tecniche per un totale complessivo di € 1.055.489,10, oltre IVA ed oneri previdenziali con un maggiore importo contrattuale pari ad € 22.289,86 oltre IVA, come da seguente Quadro Economico:

DESCRIZIONE	
A. LAVORI	
Importo complessivo lordo delle lavorazioni compreso degli oneri della sicurezza e manodopera	€ 1.406.128,88
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.230,30
Importo a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€ 1.375.898,58
Ribasso offerto del 28,788 %	
Importo lavori al netto ribasso escluso oneri	€ 979.804,90
Importo totale lavori al netto del ribasso compreso oneri A	€ 1.010.035,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. per imprevisti ed arrotondamenti il 5% (IVA compresa)	€ 44.222,56
2. per competenze tecniche progettazione esecutiva D.M. 17/06/2016 al netto di IVA e ribasso	€ 45.453,90
3. per incentivi su funzioni tecniche 2%	€ 28.122,58
4. per IVA sui lavori il 10% di A)	€ 101.003,52
5. per IVA al 22% oneri previdenziali 4% su progettazione	€ 12.218,01
6. oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 7.500,00
7. spese per pubblicità e per versamenti Avcp	€ 9.372,98
8. Polizza assicurativa ex art 270 DPR 207/2010	€ 1.000,00
9. Somme residue da aggiornamento prezzi	€ 390.141,62
10. Economie da ribasso d'asta su lavori	€ 387.082,83
11. Economie da ribasso d'asta e IVA su progettazione	€ 6.157,09
12. Economie da IVA su ribasso d'asta	€ 38.708,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	€ 1.070.983,37
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 2.081.019,58

In fase di redazione del progetto esecutivo, a seguito di interlocuzioni con l'Ufficio del Genio Civile di Messina per il rilascio del parere di competenza, si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto originario per una migliore e più completa esecuzione dei lavori che non alterano in nessun caso né l'impostazione generale del progetto, né gli obiettivi da conseguire, né comportano un incremento dell'importo finanziato.





Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



Perizia di variante e suppletiva:

Il progetto esecutivo comprende, per quanto sopra, alcune modifiche rispetto al progetto definitivo. La variante è stata redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 169 del D.P.R. 207/2010 e ha determinato un maggiore importo contrattuale pari ad € 22.289,86 oltre IVA.

Per effetto della variante è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo Rep. 1633/2022 prot. 114411 del 20/09/2022, registrato il 03.10.2022 all'Ufficio Registro di Messina al n.120 serie 1, che modifica l'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, in € 1.055.489,10, di cui € 1.010.035,20 per lavori – compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 30.230,30 - ed € 45.453,90 per competenze tecniche, oltre IVA ed oneri previdenziali.

Nulla osta ed approvazioni:

Sono state richiesti e ottenuti i seguenti nulla osta e approvazioni:

- parere favorevole prot. n. 56/21, rilasciato dalla Città Metropolitana di Messina in data 08.07.2021, acquisito al protocollo informatico d'Ateneo al n. 89454 del 13.07.2021;
- parere preventivo di Screening sulla Valutazione di Incidenza Ecologica, Prot. I: 189635 del 15/07/2021, rilasciato dalla Città Metropolitana di Messina quale Ente Gestore della R.N.O. di Capo Peloro, acquisito al protocollo informatico d'Ateneo al n. 102920 del 31.08.2021;
- Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 20220007961 del 25.02.2022, rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, acquisita al protocollo informatico d'Ateneo n. 31359 del 08.03.2022;
- Autorizzazione del Genio Civile di Messina prot. n.115114 del 18.08.2022, acquisita al protocollo informatico d'Ateneo n. 106009 del 01/09/2022;
- Segnalazione Certificata Inizio lavori (SCIA) presentata al Comune di Messina con Istanza prot. 107050 del 05.09.2022.

Adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 DL 50/2022:

Al fine dell'emissione dei certificati di pagamento straordinari relativi alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. L. 50 del 17 maggio 22, con Decreto del Direttore Generale prot. 5421 del 18.01.2023, è stato rimodulato il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO AGGIORNAMENTO PREZZI	
DESCRIZIONE	Importi
A. LAVORI	
Importo complessivo lordo delle lavorazioni compreso degli oneri della sicurezza e manodopera	€ 1.406.128,88
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.230,30
Importo a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€ 1.375.898,58





Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



Ribasso offerto del 28,788 %	
Importo lavori al netto ribasso escluso oneri	€ 979.804,90
Importo totale lavori al netto del ribasso compreso oneri A	€ 1.010.035,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. per imprevisti ed arrotondamenti il 5% (IVA compresa)	22.111,28
2. per competenze tecniche progettazione esecutiva D.M. 17/06/2016 al netto di IVA e ribasso	45.453,90
3. per incentivi su funzioni tecniche 2%	28.122,58
4. per IVA sui lavori il 10% di A)	101.003,52
5. per IVA al 22% oneri previdenziali 4% su progettazione	12.218,01
6. oneri di conferimento a discarica IVA compresa	6.900,00
7. spese per pubblicità e per versamenti Avcp	9.372,98
8. Polizza assicurativa ex art 270 DPR 207/2010	1.000,00
9. Somme residue da aggiornamento prezzi	390.141,62
10. Economie da ribasso d'asta su lavori	205.177,88
11. Economie da ribasso d'asta e IVA su progettazione	6.157,09
12. Economie da IVA su ribasso d'asta	20.517,79
13. somme per revisione prezzi (art.26 DL 50/2022) 20% di A	202.007,04
14. IVA su somme per revisione prezzi (art.26 DL 50/2022) 10% di B13	20.200,70
15. spese per indagini e prove di laboratorio IVA inclusa	600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	€ 1.070.984,39
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 2.081.019,58

In data 22.11.2022 è stato sottoscritto dal RUP il Certificato di Pagamento N.1 bis dell'importo di € 55.705,07 oltre IVA.

In data 28.02.2023 è stato sottoscritto dal RUP il Certificato di Pagamento N.2 bis dell'importo di € 55.971,60 oltre IVA.

In data 05.07.2023 è stato sottoscritto dal RUP il Certificato di pagamento N. 3 bis relativo all'aggiornamento dei prezzi sullo Stato Finale dell'importo di 29.519,99 oltre IVA.

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere:

Con nota del Direttore Generale prot. n. 165074 del 30.12.2021, si è dato atto che sono stati conferiti i seguenti incarichi per la fase di esecuzione lavori:

- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** Arch. Maria Giovanna LEONARDI;
- **Supporto amministrativo al RUP:** Rag. Natalina GIORDANO;
- **Direttore Lavori:** Ing. Lorenzo GITTO;





Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



P FESR
SICILIA 2014-2020

• **Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:** Geom. Giuseppe RISITANO;
tutti facenti parte del Dipartimento Servizi Tecnici dell'Ateneo di Messina.

Consegna dei lavori:

Previa autorizzazione del RUP, nelle more dell'acquisizione di tutti i pareri dagli enti preposti e limitatamente ai lavori eseguibili in edilizia libera, i lavori furono consegnati parzialmente all'impresa il giorno 05.08.2022 come da verbale redatto in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

A seguito dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e previa autorizzazione del RUP, i lavori furono completamente consegnati all'impresa il giorno 07.09.2022 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, era stabilito in giorni 120 (centoventi) dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, a decorrere dalla data di consegna del 07.09.2022, cosicché l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro il 05/01/2023, restando comunque inteso che, per effetto della Convenzione tra l'Università di Messina e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 90613 del 30/09/2019, i lavori dovevano essere ultimati entro il 31/12/2022, termine poi prorogato al 31.12.2023.

All'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto venne stabilita la penale giornaliera per ritardata ultimazione pari allo uno per mille dell'importo dei lavori.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Con verbale prot. n.159794 del 12.12.2022, il RUP disponeva la sospensione parziale, *ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016, esclusivamente dei lavori di montaggio dell'impianto fotovoltaico da eseguire sulla copertura del Blocco B del Dipartimento di Ingegneria, per il tempo strettamente necessario alla posa a perfetta regola d'arte dell'impermeabilizzazione della copertura da eseguire a cura di altra ditta.*

Con verbale del 19.05.2023, il RUP ordinava all'Impresa appaltatrice di riprendere le lavorazioni in modo da darle ultimate entro il giorno 22.05.2023 ai sensi dell'art.2.11 del C.S.A.

Proroghe:

Nel corso dei lavori non sono state richieste e/o concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Vista la sospensione parziale dei lavori del 12.12.2022 disposta dal RUP e il successivo verbale di ripresa lavori del 19.05.2023, considerato che nel corso dei lavori non sono state richieste e/o concesse proroghe, l'ultimazione dei lavori veniva fissata per il 22.05.2023.





Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



Ultimazione dei lavori:

A seguito nota a mezzo PEC prot.169681 del 30.12.2022, con la quale l'impresa Onital srl comunicava l'ultimazione parziale dei lavori, l'ing. Lorenzo Gitto, Direttore lavori, con certificato in data 13.01.2023, dichiarava che i lavori in oggetto erano stati parzialmente ultimati in data 31.12.2022, fatta eccezione per quei lavori sospesi con verbale prot. n.159794 del 12.12.2022 e salvo alcune lavorazioni residuali e di piccola entità per il completamento delle quali il DL assegnava all'impresa un termine perentorio di giorni 60, decorrenti dal 31.12.2022, con scadenza al 01.03.2023.

L'impresa Onital s.r.l., con nota prot.27251 del 28.02.2023, comunicava che i lavori di piccola entità erano stati ultimati, pertanto il DL, previa comunicazione a mezzo PEC prot. 30777 del 06.03.2023, convocava l'impresa Onital s.r.l. sui luoghi oggetto dei lavori al fine di accertare se tutte le opere, di cui al verbale del 13.01.2023, fossero state ultimate. L'ultimazione è stata accertata dal D.L. con verbale di sopralluogo del 10.03.2023.

Con verbale del 19.05.2023, il RUP ordinava all'Impresa appaltatrice di riprendere le lavorazioni in modo da darle ultimate entro il giorno 22.05.2023, l'Impresa, con nota prot. n. 69671 del 22.05.2023 comunicava l'ultimazione dei lavori e pertanto il DL, previa comunicazione a mezzo PEC prot. 70033 del 23.05.2023, convocava l'impresa Onital s.r.l. sui luoghi oggetto dei lavori al fine di accertare se tutte le opere fossero state ultimate. L'ultimazione totale dei lavori veniva accertata dal DL con verbale di sopralluogo del 30.05.2023.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di concordamento nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati sottoscritti verbali di concordamento nuovi prezzi.

Lavori in economia:

Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti né contabilizzati lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Con nota prot. n. 101229 del 08.08.2022, l'Impresa Appaltatrice chiedeva l'anticipazione contrattuale, trasmettendo polizza fideiussoria con nota prot.n. 104988 del 30.08.2022.

Il Direttore dei Lavori in data 07.09.2022 certificava l'avvenuto effettivo concreto inizio dei lavori previsti in progetto. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva, giusto DURC prot. n. 111013 del 13.09.2022, in pari data emetteva Certificato di pagamento dell'Anticipazione contrattuale per l'importo di € 206.639,85 oltre IVA, pari al 20% dell'importo del contratto originario.





Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, salvo alcune lievi modifiche di dettaglio e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori.

Variazioni apportate:

Durante i lavori non sono state apportate variazioni sostanziali al progetto approvato.

Ordini di Servizio:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi dalla D.L. n.5 ordini di servizio.

Stati di Avanzamento:

Risultano emessi dal Direttore dei Lavori, i seguenti Stati di Avanzamento con le seguenti date:

- SAL n.1 a tutto il 17.11.2022, per un importo netto di € 384.682,74;
- SAL n.2 a tutto il 23.02.2023, per un importo netto di € 767.764,60;

Certificati di pagamento:

Risultano emessi, dal R.U.P., i seguenti Certificati di pagamento con le seguenti date:

- Anticipazione contrattuale del 13.09.2022 per un importo netto di € 206.639,85;
- Certificato di pagamento n.1 del 22.11.2022 per un importo netto di € 305.800,00;
- Certificato di pagamento n.2 del 27.02.2023 per un importo netto di € 304.500,00.

Totale anticipazioni e acconti già corrisposti € 816.939,85.

Conto Finale:

Il Conto Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori ing. Lorenzo Gitto in data 29.06.2023, riporta le seguenti annotazioni:

- Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta: € 1.010.035,20
- A dedurre importo anticipazioni e acconti già corrisposti € 816.939,85
- Resta il credito netto dell'Impresa in € 193.095,35**

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 1.010.035,20
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dal Conto Finale € 1.010.035,20
- Minore spesa di € 0,00

Quadro economico assestamento finale somme

In data 22/05/2023, in fase di ultimazione dei lavori, è stata redatto dal Direttore dei Lavori e approvato dal RUP, un quadro economico di assestamento finale al fine di assestare le partite contabili a lavori in fase di ultimazione.





Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



Il quadro economico è stato pertanto così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO SOMME	
DESCRIZIONE	Importi
A. LAVORI	
Importo complessivo lordo delle lavorazioni compreso degli oneri della sicurezza e manodopera	€ 1.406.128,88
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.230,30
Importo a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€ 1.375.898,58
Ribasso offerto del 28,788 %	
Importo lavori al netto ribasso escluso oneri	€ 979.804,90
Importo totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 1.010.035,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. per imprevisti ed arrotondamenti il 5% (IVA compresa)	22.111,28 €
2. per competenze tecniche progettazione esecutiva D.M. 17/06/2016 compresa IVA al 22%	45.453,90 €
3. per incentivi su funzioni tecniche 2%	28.122,58 €
4. per IVA sui lavori il 10% di A)	101.003,52 €
5. per IVA 22% e oneri previdenziali al 4% su progettazione	12.218,01 €
6. oneri di conferimento a discarica IVA compresa	5.451,56 €
7. spese per pubblicità e per versamenti Avcp	600,00 €
8. Polizza assicurativa ex art 270 DPR 207/2010	1.000,00 €
9. Residuo somme da aggiornamento prezzi	390.141,62 €
10. Somme per revisione prezzi (art.26 DL 50/2022) 20% di A	141.196,66 €
11. IVA su somme per revisione prezzi (art.26 DL 50/2022) 10% di B6	14.119,67 €
12. Lavori supplementari per l'esecuzione di opere compensative da realizzare presso il parcheggio del Dipartimento di Ingegneria in località Papardo IVA compresa	110.365,35 €
13. Spese per indagini e prove di laboratorio IVA inclusa	600,00 €
14. Economie	198.600,23
Totale somme a disposizione B	1.070.984,38 €
Importo TOTALE del progetto (A+B)	2.081.019,58





Università
degli Studi di
Messina
SERVIZI TECNICI



Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro mediante Polizza n. 21993223 decorrente dal 20/02/2014 presso la sede I.N.A.I.L. di RAGUSA.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Avvisi ai creditori:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né sono stati arrecati danni di sorta alle stesse, per cui il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di poter prescindere dalla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori di cui all'articolo 218 del D.P.R. 207/2010 e ha rilasciato, in data 30.09.2023 la Dichiarazione sostitutiva di avviso ai creditori.

Dichiarazione sulla cessione di crediti:

L'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere, per cui il Responsabile del Procedimento ha emesso in data 30.09.2023 la Dichiarazione sulle cessioni di credito di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 102 comma 3 del D.Lgs 50/2016, il certificato di regolare esecuzione deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e pertanto entro il 30.12.2023.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale.

Messina li, 29.09.2023

Il Direttore dei Lavori
Ing. Lorenzo Gitto

