



Università degli Studi di Messina
Unità Speciale dei Servizi Tecnici
U.O. Polo Annunziata

OGGETTO: Lavori di rimozione dell'Ara sita nell'Anfiteatro della Cittadella Sportiva Universitaria e il ripristino del rivestimento dei prospetti esterni dello stesso Anfiteatro in loc. SS. Annunziata - Messina
CIG: Z551E66FBC

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Giuseppe De Leo

IMPRESA: Edilservice Soc. Coop.
con sede in: via Vittorio Emanuele – 98066 – Patti (ME) – P.IVA 02119210835

LETTERA CONTRATTO: rep. n. 417/2017, prot. n° 34466 del 11/05/2017

417

IMPORTO CONTRATTUALE: € 3.488,14 di cui € 534,30 per oneri di sicurezza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/10)

L'anno DUEMILADICIESETTE il giorno VENISEI del mese di GIUGNO in Messina, il sottoscritto geom. Giuseppe DE LEO, nella qualità di Responsabile del Procedimento, ed il geom. Maurizio Santoro, nella qualità di Addetto al U. O. Polo Annunziata, previa convocazione telefonica del 22/06/2017 dell'impresa,

VISTO il contratto di Affidamento dei lavori, rep. n. 417/2017, prot. n° 34466 del 11/05/2017;
CONDIDERATO che il termine di esecuzione dei lavori decorreva dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori del 11/05/2017, ed era stabilito in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione dei lavori era prevista il 25/05/2017;
VISTO il Verbale di Sospensione dei lavori del 15/05/2017;
VISTO il Verbale di Ripresa dei lavori del 19/06/2017 e la conseguente ultimazione entro il 30/06/2017;
VISTO l'art. 199 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006;
CONDIDERATO che l'impresa ha comunicato di aver ultimato i lavori il 22/06/2017;

sono convenuti presso l'Anfiteatro della Cittadella Sportiva Universitaria la sig.ra Maria Teresa Serraino, nella qualità di Amministratore unico e Direttore tecnico della Ditta affidataria e, in contraddittorio con la stessa hanno proceduto ad un attento sopralluogo dove sono stati eseguiti i lavori, verificando l'effettiva ultimazione degli stessi.

Alla luce di quanto sopra, in seguito ai riscontri eseguiti, il sottoscritto

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 22/06/2017 e, pertanto, in tempo utile, del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

LA DITTA

Edilservice Soc. Coop.

U.O. POLO ANNUNZIATA

geom. Maurizio Santoro

"EDILSERVICE"

AMMINISTRATORE UNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Giuseppe De Leo