



Università degli Studi di Messina
U.S. dei Servizi Tecnici - U.O. Polo Annunziata

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di rimozione dell'Ara sita nell'Anfiteatro della Cittadella Sportiva Universitaria e il ripristino del rivestimento dei prospetti esterni dello stesso Anfiteatro in loc. SS. Annunziata – Messina
CIG: Z551E66FBC

COMMITTENTE: Università degli Studi di Messina

IMPRESA: Edilservice Soc. Coop.

Contratto in data 11/05/2017 rep. n. 417/17 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 3 488.14


Data Offerta:	04/05/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	3 491.10
Data Consegna:	11/05/2017	Somme a Disposizione:	2 008.90
Data Inizio Lavori:	11/05/2017	Importo per la Sicurezza:	534.30
Giorni Utili per Ultimazione:	15	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	25/05/2017	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	35	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	30/06/2017	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	22/06/2017	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	8

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 01.01.04.01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.	SOMMANO...	al m³	8,78	6,12	53,73
2 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	SOMMANO...		175,60	0,63	110,63
3 05.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici	SOMMANO...	al m²	19,09	11,70	223,35
4 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo	SOMMANO...	al m³	3,59	24,70	88,67
5 A.P.01	Compenso addizionale per la selezione, pulitura, deposito dei blocchi riutilizzabili di argilla espansa del rivestimento dell'anfiteatro. - per ogni m² di blocchi di argilla espansa riutilizzabili.	SOMMANO...	m2	8,00	14,06	112,48
6 A.P.02	Posa in opera di rivestimento in blocchi di argilla espansa, messo in opera con idoneo collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L., per elementi rimossi precedentemente, puliti ed accatastati in cantiere. E' compreso e compensato nel prezzo gli sfridi, i tagli ed ogni opera e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	SOMMANO...	m2	8,03	34,95	280,65
7 N.P.01	Fornitura e posa in opera di chiusino con griglia in pvc dim. est. 28x28, dato in opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	cadauno	1,00	29,32	29,32
8 N.P.02	Sovrapprezzo per la posa in opera di pavimento con piastrelle delle dimensioni di cm 10x10, fornite dal committente, secondo schema indicato dalla D.L., in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	m2	19,09	57,28	1'093,48
9 N.P.21.01.05	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo					
	A R I P O R T A R E					1'992,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'992,31
.01_P.R.	meccanico				
	SOMMANO...	al m³	2,25	295,70	665,33
10 N.P.21.01.09 _P.R.	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore				
	SOMMANO...		158,40	1,74	275,62
	Parziale LAVORI A MISURA euro				2'933,26
	RIBASSO del 0,1% da considerare su euro				2'933,26
	A R I P O R T A R E				2'933,26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2'933,26
	<u>SICUREZZA (PARTE ANALITICA)</u>				
11 23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m ³ e per tutta la durata dei lavori	al m ³	21,00	14,90	312,90
12 23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10	cad.	4,00	11,10	44,40
13 23.01.03.07	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.	cad.	2,00	47,20	94,40
14 23.01.03.08	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.	al m	20,00	3,00	60,00
15 23.03.01.06	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00.	cad.	2,00	11,30	22,60
	SOMMANO...				22,60
	Parziale SICUREZZA (PARTE ANALITICA) euro				534,30
	T O T A L E euro				3'467,56
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i>				
	<i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>				
	<i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a ribasso euro 534,30</i>				
	LAVORI A MISURA euro				2'933,26
	RIBASSO del 0,1% da applicare su euro 2'933,26 = euro				-2,93
	PER LAVORI A MISURA euro				2'930,33
	SICUREZZA (PARTE ANALITICA) euro				534,30
	TOTALE euro				3'464,63
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				3'464,63
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				3'464,63
	Data, 25/09/2017				
	L'Impresa Edilservite Soc. Coop.  Il Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe De Leo				
	A RIPORTARE				