



**Università degli Studi di Messina**  
**Unità Speciale dei Servizi Tecnici**  
**U.O. Polo Annunziata**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria per riparazione infissi, impermeabilizzazioni e tinteggiature presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie; lavori edili sulle coperture dell'Ospedale Veterinario Didattico, tinteggiatura e sistemazione infissi del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali e interventi di risanamento presso la palestra Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, siti in loc. SS. Annunziata – Messina  
**CIG: Z581FB8AED**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** geom. Giuseppe De Leo  
**IMPRESA:** Gulletta Simone.  
**con sede in:** via Fornace, 13 – 98100 – Messina - P.IVA 01906660830  
**LETTERA CONTRATTO:** rep. n. 843/2017, prot. n° 70087 del 02/10/2017 – in corso di registrazione  
**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 26.175,26 di cui € 4.678,26 per oneri di sicurezza

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

*(ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/10)*

L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE in Messina, il sottoscritto geom. Giuseppe DE LEO, nella qualità di Responsabile del Procedimento, previa convocazione telefonica del 05/11/2017 dell'impresa,

**VISTA** la lettera contratto di Affidamento dei lavori, rep. n. 843/2017, prot. n° 70087 del 02/10/2017;

**CONDIDERATO** che il termine di esecuzione dei lavori decorreva dalla data di sottoscrizione del relativo Verbale di consegna del 09/10/2017, ed era stabilito in giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione era prevista entro il 07/11/2017;

**CONDIDERATO** che l'impresa ha comunicato telefonicamente di aver sostanzialmente ultimato i lavori il 05/11/2017;

è convenuto presso i locali del Dipartimento di Scienze Veterinarie e con l'intervento del sig. Gulletta Simone, nella qualità di Titolare dell'impresa affidataria e, in contraddittorio ha proceduto ad un attento sopralluogo constatando che i lavori affidati sono stati totalmente ultimati con la sola esclusione della fornitura e posa in opera del corrimano della scalinata centrale del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.

Il ritardo nella fornitura e posa in opera del corrimano è determinata alla modifica, richiesta in corso d'opera dal sottoscritto, della tipologia di materiale da utilizzare per realizzazione del corrimano originariamente previsto in ferro zincato da realizzare, invece, in acciaio inox;

Alla luce di quanto sopra, in seguito ai riscontri eseguiti, il sottoscritto

**CERTIFICA**

che i lavori in epigrafe sono stati sostanzialmente ultimati il giorno 07/11/2017, pertanto, in tempo utile, a meno della posa in opera del corrimano per la quale si assegna un termine di giorni 2 (due) decorrente dalla data di arrivo in cantiere dei relativi materiali. Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'inefficacia del presente certificato di ultimazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

**SIMONE GULLETTA**  
Via Fiume, 13 - 98100 MESSINA  
S. FILIPPO M.F. - MESSINA  
Cod. Gulletta Simo 71818 FISSB  
Part. IVA: 01906660830

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Giuseppe DE LEO