



Università degli Studi di Messina
Unità Speciale dei Servizi Tecnici
U.O. Polo Annunziata

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso i fabbricati del Polo Annunziata: ripristino della pavimentazione in alcuni locali dell'Ospedale Veterinario Didattico; tinteggiatura dei locali della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di ChiBioFarAm e dei corridoi del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne; interventi vari al Dipartimento di Scienze Veterinarie e nei locali del corso di Laurea in Scienze Motorie.

CIG Z1F2351EA3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Giuseppe De Leo
IMPRESA: Calderone Natale
con sede in: via Trento, 85 – 98061 – Brolo (ME)
P.IVA 01934380831
DOCUMENTO DI STIPULA CONTRATTO: RDO 1995248, prot. n° 67828 del 19/09/2018
IMPORTO CONTRATTUALE: € 27.481,74 di cui € 1.959,03 per oneri di sicurezza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/10)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE in Messina, il sottoscritto geom. Giuseppe DE LEO, nella qualità di Responsabile del Procedimento, previa convocazione telefonica del 24/11/2018 dell'impresa,

VISTO il Documento di stipula contratto, RDO 1995248, prot. n° 67828 del 19/09/2018;
CONDIDERATO che il termine di esecuzione dei lavori decorreva dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori del 26/09/2018, ed era stabilito in giorni 45 (QUARANTACINQUE) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione dei lavori era prevista il 09/11/2018;
VISTA la richiesta di proroga dell'impresa del 05/11/2018 pervenuta al prot. 86064 del 08/11/2018;
VISTA la concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori del 16/11/2018 prot. 88837, con la quale veniva concessa una proroga di 15 giorni, pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva postergato al 24/11/2018;
VISTO l'art. 199 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006;
CONDIDERATO che l'impresa ha comunicato di aver ultimato i lavori alla data del 24/11/2018;

sono convenuti presso i locali del Polo Annunziata interessati ai lavori, il sig. Natale Calderone, nella qualità di Titolare della Ditta e, in contraddittorio con lo stesso hanno proceduto ad un attento sopralluogo dei lavori eseguiti, verificando l'effettiva ultimazione degli stessi, con la sola esclusione del completamento di alcune parti della pavimentazione in gomma dell'Ospedale Veterinario Didattico;

Alla luce di quanto sopra, in seguito ai riscontri effettuati, il sottoscritto

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 24/11/2018 e, pertanto, in tempo utile, a meno del completamento di alcune parti della pavimentazione in gomma dell'Ospedale Veterinario Didattico, per il quale si assegna un termine di giorni 2 (due). Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'inefficacia del presente certificato di ultimazione

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA
Natale Calderone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe DE LEO