



Università degli Studi di Messina
Unità Speciale dei Servizi Tecnici
U.O. Polo Annunziata

OGGETTO: Lavori di sistemazione delle aule didattiche e tinteggiature degli spazi comuni del Dipartimento di Scienze Veterinarie e del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne in località SS. Annunziata - Messina.
CIG ZF62434592

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Giuseppe De Leo
IMPRESA: Cogei s.r.l.s.
con sede in: Piazzale Papa Giovanni Paolo II, n° 18/e - 90146 Palermo
P.IVA 06580070826
DOCUMENTO DI STIPULA CONTRATTO: RDO n. 2016258, prot. n° 67744 del 19/09/2018
IMPORTO CONTRATTUALE: € 26.713,41 di cui € 696,88 per oneri di sicurezza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/10)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE in Messina, il sottoscritto geom. Giuseppe DE LEO, nella qualità di Responsabile del Procedimento, previa convocazione telefonica del 08/11/2018 dell'impresa,

VISTA la Determina a Contrarre n° 50104 del 02/07/2018 rep. 1269/2018, con la quale è stato autorizzato il Dipartimento Attività Negoziali ad espletare la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo a base di gara di € 39.978,98 di cui € 696,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. 67715 del 19/09/2018 rep. n° 1882/2018 con il quale sono stati approvati gli atti di gara in esito alla RDO n. 2016258 ed aggiudicato definitivamente l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria in oggetto per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 33,77%, di € 26.713,41 oltre IVA comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 696,88;

VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2016258, prot. n° 67744 del 19/09/2018;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 25/09/2018 in cui il termine per l'ultimazione dei lavori è il 24/10/2018;

VISTA la concessione di proroga del 22/10/2018 con la quale il termine per l'ultimazione dei lavori viene postergato al 08/11/2018;

CONDIDERATO che l'impresa ha comunicato di aver ultimato sostanzialmente i lavori alla data del 08/11/2018;

sono convenuti presso i locali del Polo Annunziata interessati ai lavori, il sig. Pulizzotto Giuseppe, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta e, in contraddittorio con lo stesso hanno proceduto ad un attento sopralluogo dei lavori eseguiti, verificando la sostanziale ultimazione degli stessi, con l'esclusione di alcune attività marginali non influenti sull'utilizzo dei locali oggetto delle lavorazioni, ed in particolare:

- la sostituzione delle maniglia "premi apri" delle aule del Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- la collocazione di paragradini in alluminio nell'aula 13 del Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- la collocazione di una tenda nell'aula 12 del Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- la sistemazione di alcuni banchi studio nelle aule 8 e 9 del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.

Alla luce di quanto sopra, in seguito ai riscontri effettuati, il sottoscritto

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati sostanzialmente ultimati il giorno **08/11/2018** e, pertanto, in tempo utile, a meno della sostituzione delle maniglie "premi - apri" delle aule del Dipartimento di Scienze Veterinarie, la collocazione di paragrafini in alluminio nell'aula 13 del Dipartimento di Scienze Veterinarie, la collocazione di una tenda nell'aula 12 del Dipartimento di Scienze Veterinarie e della sistemazione di alcuni banchi studio nelle aule 8 e 9 del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, per i quali si assegna un termine di giorni 4 (quattro) per la loro esecuzione.

Il sig. Pulizzotto Giuseppe, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta, fa presente che le suddette attività potranno essere completate solo dopo il 12/12/2018, data prevista per la consegna in cantiere delle forniture inerenti tali lavorazioni, già da tempo commissionate alle ditte fornitrici. Della loro esecuzione darà comunicazione alla Direzione Lavori, per la verifica della loro effettiva esecuzione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA COGEI s.r.l.s.
Sig. Pulizzotto Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe DE LEO