



**Università degli Studi di Messina**  
**Dipartimento Servizi Tecnici**

**OGGETTO:** Lavori edili per l'adeguamento di alcuni locali del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la realizzazione del Centro Specializzato Universitari Per Gli Interventi Assistiti Con Gli Animali- in località SS. Annunziata - Messina.  
**CIG Z2426CE788**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** dott. ing. Laura Anania  
**IMPRESA:** La Valle Vincenzo  
**con sede in:** Nuova Panoramica dello stretto, 560-98167- MESSINA  
P.IVA 01682480833  
**TRATTATIVA DIRETTA:** N.801345  
**CONTRATTO:** Rep. 222/2019 prot. 23993 del 08/03/2019  
**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 36.001,30 di cui € 800,00 per oneri di sicurezza

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

*(ai sensi dell'art. 158 D.P.R. n. 207/2010)*

L'anno **DUEMILADICIANOVE** il giorno **12** del mese di **Giugno** in Messina.

Il sottoscritto **dott. ing. Laura Anania**, nella qualità di Responsabile del Procedimento,

- VISTA** la Determina a Contrarre n° 172/2019 prot.6011 del 23/01/2019 è stato autorizzato il Dipartimento Attività Negoziali ad espletare la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo a base di gara di € 39.000,00 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- VISTO** contratto Rep. 222/2019 prot.23993 del 08/03/2019;
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori del 18/03/2019 in cui il termine per l'ultimazione dei lavori è il 17/04/2019;
- VISTO** il Verbale di Constatazione e Sospensione dei lavori del 17/04/2019;
- VISTO** il D.D. prot. 49553 del 24/05/2019 con il quale veniva esonerato l'arch. Maria Giovanna Leonardi dall'incarico di R.U.P. per i lavori in oggetto ed attribuito all'ing. Laura Anania l'incarico di D.L. e R.U.P. degli stessi;
- VISTA** l'autorizzazione ai sensi dell'art. 63 comma 1 allegato IV punto 1.2.4. del D. Lgs 81/2008 prot.55030 del 10/06/2019 rilasciata da servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L.)
- CONSTATATO** che gli impedimenti che hanno prodotto la sospensione dei lavori sono venuti a mancare;
- PRESO ATTO** che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 56 giorni solari e consecutivi;
- che i luoghi e le opere già eseguite risultano essere sostanzialmente completate ad esclusione di alcune lavorazioni marginali quali le protezioni murali, lo specchio unidirezionale e le pellicole oscuranti;

che le attrezzature presenti in cantiere risultano essere idonee al loro utilizzo  
che i materiali depositati in cantiere risultano essere idonei al loro utilizzo  
che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla  
ripresa dei lavori;

#### DISPONE

la **ripresa dei lavori** invitando l'Esecutore a riprendere, **a partire dalla data odierna**, tutte le attività correlate fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 15/06/2019.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

L'IMPRESA

Geom. Vincenzo LA VALLE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Laura ANANIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Laura Anania".