



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PO FESR
Sicilia 2007/2013

PO FESR Regione Siciliana 2007/2013 – ASSE 4 linea d'intervento 4.1.2.A – operazioni di tipo a)
**Progetto "AGRIVET – Centro per l'Innovazione dei Sistemi di Qualità, Tracciabilità e
 Certificazione dell'Agroalimentare"**
 CUP G46D15000170009

Allegato 2

TOTALE Quadro economico e rendicontato - Riepilogo e rispetto % su totale progetto

Voce di spesa	Proposta Rimodulazione finale	B		Percentuale di B su Totale	Limite massimo	Residuo
		Rendicontato (importo e % avanzamento su voce QE)				
1. Spese tecniche	€ 37.353,53	€ 37.353,53	100,00%	0,46%	5%	€ -
2. Opere edili	€ 1.359.117,16	€ 1.359.117,16	100,00%	16,86%	40%	€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 6.106.276,79	€ 5.401.990,87	88,47%	67,01%	-	€ 704.285,92
4. Reti di collegamento	€ 208.032,00	€ 200.921,36	96,58%	2,49%	-	€ 7.110,64
5. Personale	€ 895.677,02	€ 838.935,34	93,66%	10,84%	15%	€ 56.741,68
6. Prestazioni di terzi	€ 60.421,60	€ 34.850,54	57,68%			€ 25.571,06
7. Costi specifici di progetto	€ 175.549,95	€ 122.911,47	70,02%	1,52%	5%	€ 52.638,48
8. Spese generali	€ 74.923,52	€ 65.966,72	88,05%	0,82%	1%	€ 8.956,80
Totale	€ 8.917.351,57	€ 8.062.046,99	90,41%			€ 855.304,58

UNIME - Quadro economico con rimodulazioni e rendiconto finale

Voce di spesa	Proposta Rimodulazione finale	Rendicontato (importo e % avanzamento su voce QE)		Residuo
1. Spese tecniche	€ -	€ -		€ -
2. Opere edili	€ -	€ -		€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 2.046.609,77	€ 2.044.752,49	99,91%	€ 1.857,28
4. Reti di collegamento	€ 60.858,55	€ 54.427,70	89,43%	€ 6.430,85
5. Personale	€ 391.074,95	€ 391.074,95	100,00%	€ -
6. Prestazioni di terzi	€ 10.980,00	€ 10.980,00	100,00%	€ -
7. Costi specifici di progetto	€ 25.660,53	€ 11.176,61	43,56%	€ 14.483,92
8. Spese generali	€ 18.970,82	€ 18.970,82	100,00%	€ -
Totale	€ 2.554.154,62	€ 2.531.382,57	99,11%	€ 22.772,05

UNICT - Quadro economico con rimodulazioni e rendiconto finale

Voce di spesa	Proposta Rimodulazione finale	Rendicontato (importo e % avanzamento su voce QE)		Residuo
1. Spese tecniche	€ 37.353,53	€ 37.353,53	100,00%	€ -
2. Opere edili	€ 1.359.117,16	€ 1.359.117,16	100,00%	€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 827.684,06	€ 814.859,04	98,45%	€ 12.825,02
4. Reti di collegamento	€ -	€ -		€ -
5. Personale	€ 312.482,22	€ 312.482,22	100,00%	€ -
6. Prestazioni di terzi	€ -	€ -		€ -
7. Costi specifici di progetto	€ 22.374,98	€ 22.374,98	100,00%	€ -
8. Spese generali	€ 30.204,85	€ 30.204,85	100,00%	€ -
Totale	€ 2.589.216,80	€ 2.576.391,78	99,50%	€ 12.825,02

UNIPA - Quadro economico con rimodulazioni e rendiconto finale

Voce di spesa	Proposta Rimodulazione finale	Rendicontato (importo e % avanzamento su voce QE)		Residuo
1. Spese tecniche	€ -	€ -		€ -
2. Opere edili	€ -	€ -		€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 1.957.180,66	€ 1.954.349,44	99,86%	€ 2.831,22
4. Reti di collegamento	€ 135.238,18	€ 134.806,06	99,68%	€ 432,12
5. Personale	€ 43.068,00	€ 43.068,00	100,00%	€ -
6. Prestazioni di terzi	€ -	€ -		€ -
7. Costi specifici di progetto	€ 50.128,58	€ 50.128,01	100,00%	€ 0,57
8. Spese generali	€ 10.000,00	€ 9.977,19	99,77%	€ 22,81
Totale	€ 2.195.615,42	€ 2.192.328,70	99,85%	€ 3.286,72

CORFILCARNI - Quadro economico con rimodulazioni e rendiconto finale

Voce di spesa	Proposta Rimodulazione finale	Rendicontato (importo e % avanzamento su voce QE)		Residuo
1. Spese tecniche	€ -	€ -		€ -
2. Opere edili	€ -	€ -		€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 311.698,40	€ 310.609,70	99,65%	€ 1.088,70
4. Reti di collegamento	€ 11.935,27	€ 11.687,60	97,92%	€ 247,67
5. Personale	€ 34.313,91	€ 34.313,90	100,00%	€ 0,01
6. Prestazioni di terzi	€ 23.870,54	€ 23.870,54	100,00%	€ 0,00
7. Costi specifici di progetto	€ 2.983,82	€ 2.983,80	100,00%	€ 0,02
8. Spese generali	€ 3.580,58	€ 2.947,26	82,31%	€ 633,32
Totale	€ 388.382,52	€ 386.412,80	99,49%	€ 1.969,72

CORFILAC - Quadro economico con rimodulazioni e rendiconto finale

Voce di spesa	Proposta Rimodulazione finale	Rendicontato (importo e % avanzamento su voce di spesa)		Residuo
1. Spese tecniche	€ -	€ -		€ -
2. Opere edili	€ -	€ -		€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 283.103,90	€ 277.420,20	97,99%	€ 5.683,70
4. Reti di collegamento	€ -	€ -		€ -
5. Personale	€ 58.009,00	€ 57.996,27	99,98%	€ 12,73
6. Prestazioni di terzi	€ -	€ -		€ -
7. Costi specifici di progetto	€ 41.746,54	€ 36.248,07	86,83%	€ 5.498,47
8. Spese generali	€ 3.867,27	€ 3.866,60	99,98%	€ 0,67
Totale	€ 386.726,71	€ 375.531,14	97,11%	€ 11.195,57

BES - Quadro economico con rimodulazioni e rendiconto finale

Voce di spesa	Proposta Rimodulazione finale	Rendicontato (importo e % avanzamento su voce QE)		Residuo
1. Spese tecniche	€ -	€ -		€ -
2. Opere edili	€ -	€ -		€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 680.000,00		0,00%	€ 680.000,00
4. Reti di collegamento	€ -	€ -		€ -
5. Personale	€ 56.728,94		0,00%	€ 56.728,94
6. Prestazioni di terzi	€ 25.571,06			€ 25.571,06
7. Costi specifici di progetto	€ 32.655,50		0,00%	€ 32.655,50
8. Spese generali	€ 8.300,00		0,00%	€ 8.300,00
Totale	€ 803.255,50	€ -	0,00%	€ 803.255,50