



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione.

Oggetto: Lavori di completamento degli impianti di distribuzione di gas medicinali a servizio dell'Ospedale Veterinario – AMPLIAMENTO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/05/2019 ed a seguito dell'indagine di mercato prot. n. 51882 del 31/05/2019 è stata autorizzata la procedura per l'affidamento dei lavori di completamento degli impianti di distribuzione di gas medicinali a servizio dell'Ospedale Veterinario sito in località Annunziata, presso gli immobili della ex Facoltà di Veterinaria;
- con Decreto D.D. n. 2314/2019 del 30/10/2019 – prot. 104872 –, in seguito ad espletamento di indagine di mercato, è stata autorizzata la trattativa diretta sul Mepa con l'O.E. Sapio Life s.r.l. di Monza (MB) per l'affidamento dei lavori di completamento degli impianti di distribuzione di gas medicinali a servizio dell'Ospedale Veterinario sito in località Annunziata, presso gli immobili della ex Facoltà di Veterinaria, per l'importo di € 93.365,11, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
- con trattativa Mepa n. 1094881 del 04/11/2019 l'Impresa Sapio Life s.r.l. di Monza ha presentato offerta economica, per i lavori in oggetto, pari ad € 92.260,74, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA, al netto del ribasso dell'1,22%;
- con D.D. prot. 126713/2019 del 10/12/2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, sotto condizione risolutiva dell'esito favorevole da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Monza Brianza, della trattativa diretta nei confronti dell'Impresa Sapio Life s.r.l. di Monza (MB) per i lavori di completamento degli impianti di distribuzione di gas medicinali a servizio dell'Ospedale Veterinario sito in località Annunziata, presso gli immobili della ex Facoltà di Veterinaria, per l'importo di € 92.260,74, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
- con Repertorio n. 1335/2019 Prot n. 131869 del 19/12/2019 (2019-UNMECLE-0131869) si è proceduto alla stipula del Contratto;
- con Prot. n. 0002267 del 10/01/2020 –a seguito di apposizione delle marche da bollo, il contratto è diventato efficace

Visto:

- il processo verbale redatto in occasione della riunione del 08/01/2020 con cui la Direzione Sanitaria dell'OVUD manifestava, quale utilizzatore finale dell'impianto dei gas, la richiesta di modifiche e di relativo ampliamento dell'impianto di gas medicali, per nuove intervenute esigenze dell'Ospedale. Nello specifico, manifestava la volontà di :
 - o rinunciare alla linea dedicata al Protossido d'Azoto (ormai poco utilizzata) e di sostituirla con Anidride Carbonica (CO2);
 - o spostare la stragrande maggioranza dei terminali;
 - o potenziare il numero di terminali rispetto al progetto originario ed oggetto di appalto;
 - o ampliare la linea dell'impianto al fine di coinvolgere nuovi locali dell'OVUD in vista di un'imminente riorganizzazione delle attività all'interno dell'Ospedale stesso.

Ritenuto che:

- le richieste avanzate dalla Direzione Sanitaria comportano l'esecuzione di ulteriori opere che comunque non determinano prestazioni, in termini di lavorazioni, diverse dal contratto, ma solo un incremento delle stesse, in termini di quantità;
- le suddette opere non possono essere separate sotto il profilo tecnico dal contratto originario senza arrecare gravi inconvenienti all'Amministrazione, in quanto costituiscono interventi per i quali è richiesta la certificazione ai sensi della Direttiva europea 93/42/CEE e s.m.i.; e della UNI EN ISO 9001/2008 e UNI EN ISO 13485/2016 (progettazione, installazione e manutenzione di impianti di distribuzione di gas medicali), nel rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi ed impianti esistenti da fornirsi nell'ambito dell'appalto originario.

Considerato che:

- le ulteriori prestazioni richieste comportano una modifica in aumento del valore del contratto pari a € 7.251,45 oltre IVA al 22%;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, avendo verificato che l'aumento di prestazione sia contenuta entro il limite del quinto dell'importo del contratto originario, l'appaltatore dovrà procedere all'esecuzione delle opere integrative alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

Tenuto conto:

- che le modifiche in questione, non contemplando lavorazioni diverse da quelle previste nel progetto originario se non per quantità, non necessitano di essere sottoposte nuovamente a verifica e validazione secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa;

Ritenuto:

- di reperire la copertura finanziaria pari a € 7.251,45 oltre IVA al 22% sul bilancio corrente sul codice progetto SPESE_STRAORD_NON_PREVEDIBILI, CA 04.41.01.01 che

presenta la necessaria capienza.

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- di ritenere che le suddette opere supplementari non possano essere separate, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, in quanto strettamente necessari al suo perfezionamento ed a garantire il requisito di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, così come al rilascio delle prescritte Certificazioni contemplate nell'avviso d'indagine di mercato per i lavori in oggetto;
- di approvare il progetto di variante, come rimodulato in funzione delle richieste avanzate dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'università degli Studi di Messina di cui al verbale del 08.01.2020 , con un incremento dell'importo contrattuale pari a € 7.251,45 oltre IVA al 22%, in aggiunta all'importo originario di € 92.260,74 oltre IVA;
- di affidare le suddette opere supplementari, nei limiti del quinto dell'importo del contratto principale Repertorio n. 1335/2019 Prot n. 131869 del 19/12/2019 (2019-UNMECLE-0131869) stipulato con la ditta Sapio Life s.r.l., conformemente al nuovo quadro economico e alle stesse condizioni previste dal contratto originario.
- di autorizzare il Dipartimento Attività Negoziali a procedere alla stipula del relativo contratto integrativo.

Il Dirigente ad interim
Dipartimento Servizi Tecnici
Avv. Francesco Bonanno

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del Dip.Amm.vo Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie